



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

MONTAGEKONTROLL

MONTAGE EFTERKONTROLL

DATUM:	
KUND / ARBETSPLATS:	
UPPRÄTTAD AV:	
EGENKONTROLL AVSER:	
TYP AV ANLÄGGNING:	
MATERIALSPEC:	
ÖVRIGT:	

EGENKONTROLLBLANKETT

NR	Kontrollpunkter	Kontrollbeskrivning / kontrollfrekvens / Tolerans	Mätresultat	Avvikelse och åtgärd	Godkänd datum	Sign.
1.	Utsättning stängsel och grindar	Kontrollera lägen med beställaren				
2.	Kabel/rör utsättning	Kontrollera med beställare att ev. hinder i mark är usatta				
3.	Fundament rätt djup	Kontrollera att schakt är utfört till rätt djup				
4.	Stolpar, c/c mått och höjd	Kontrollera stolparnas avstånd samt höjder				
5.	Stagning, hörn brytpunkter	Kontrollera att stagningen är väl utförd				
6.	Najning av nät/infästning paneler	Kontrollera att nät är najat och infäst enligt Demex Standard				
7.	Taggtråd monterad	Okulär kontroll och uppspänning				
8.	Fundament toppning	Kontrollera att stolpfundament är justerade för vattenavrinning				
9.	Stolplock	Kontrollera att stolparna har stolplock				
10.	Städat runt arbetsplats	Kontrollera att allt överblivet material och emballage är bortplockat. Kontrollera att ytskikt är intakta och hela och materialet är fritt från betongstänk.				

CHECKLISTA SLUTFÖRÄNDE

NR	Kontrollpunkter	OK?	Notering
1.	Stängsel		Kontrollera att dokumentationen omfattar och beskriver det material som är levererat
2.	Stängsel		Kontrollera att mängder och mått överensstämmer med det som levererats
3.	Grindar		Kontrollera att grind typ och funktions-bestyckning är utförd och levererad enligt beställning
4.	Grindar		Kontrollera att provning av säkerhetsfunktioner (provningsprotokoll / installationsprotokoll / CE-dokument)
5.	Övrigt material		Beskrivning:
6.	Egenkontroller		Skall vara utfört enligt Demex egenkontroll och finnas som bilagor i dokumentationen
7.	Material		Kontrollera att materialets egenskaper och toleranser motsvarar Demex montagebeskrivning
5..	Montage		Kontrollera att monterat är utfört enligt Demex montagebeskrivning
6.	Fotodokument		Kontrollera att foton som tagits i dokumentations eller instruktions-syfte finns med i dokumentationen
7..	Bruksanvisning		Kontrollera att dokumentationen innehåller erforderliga bruksanvisningar för slutkunden
8.	Service		Ifall service skall ingå t.ex. vid motordrift kontrollera dokument om detta.
9.	Städning		Allmän översyn
10.	Överlämning		Kontrollera att informationen är komplett och att alla som behöver den erhåller kopia.



DEMEX

SET BOUNDARIES

KONTAKT

info@demex.se
+46 371-33 540

www.demex.se