



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

MONTAGE KONTROLL

MONTAGE EFTERKONTROLL

DATUM:	
KUND / ARBETSPLATS:	
UPPRÄTTAD AV:	
EGENKONTROLL AVSER:	
TYP AV ANLÄGGNING:	
MATERIALSPEC:	
ÖVRIGT:	

EGENKONTROLLBLANKETT

NR	Kontrollpunkter	Kontrollbeskrivning / kontrollfrekvens / Tolerans	Mätresultat	Avvikelse och åtgärd	Godkänd datum	Sign.
1.	Utsättning stängsel och grindar	Kontrollera lägen med beställaren				
2.	Kabel/rör utsättning	Kontrollera med beställare att ev. hinder i mark är ustatta				
3.	Fundament rätt djup	Kontrollera att schakt är utfört till rätt djup				
4.	Stolpar, c/c mått och höjd	Kontrollera stolparnas avstånd samt höjder				
5.	Stagning, hörn brytpunkter	Kontrollera att stagningen är väl utförd				
6.	Najning av nät/infästning paneler	Kontrollera att nät är najat och infäst enligt Demex Standard				
7.	Taggtråd monterad	Okulär kontroll och uppspanning				
8.	Fundament toppning	Kontrollera att stolpfundament är justerade för vattenavrinning				
9.	Stolplock	Kontrollera att stolparna har stolplock				
10.	Städat runt arbetsplats	Kontrollera att allt överblivet material och emballage är bortplockat. Kontrollera att ytskikt är intakta och hela och materialet är fritt från betongstänk.				

CHECKLISTA SLUTFÖRANDE

NR	Kontrollpunkter		OK?	Notering
1.	Stängsel	Kontrollera att dokumentationen omfattar och beskriver det material som är levererat		
2.	Stängsel	Kontrollera att mängder och mått överensstämmer med det som levererats		
3.	Grindar	Kontrollera att grind typ och funktions-bestyckning är utförd och levererad enligt beställning		
4.	Grindar	Kontrollera att provning av säkerhetsfunktioner (provningsprotokoll / installationsprotokoll / CE-dokument)		
5.	Övrigt material	Beskrivning:		
6.	Egenkontroller	Skall vara utfört enligt Demex egenkontroll och finnas som bilagor i dokumentationen		
7.	Material	Kontrollera att materialets egenskaper och toleranser motsvarar Demex montagebeskrivning		
5..	Montage	Kontrollera att montaget är utfört enligt Demex montagebeskrivning		
6.	Fotodokument	Kontrollera att foton som tagits i dokumentations eller instruktions-syfte finns med i dokumentationen		
7..	Bruksanvisning	Kontrollera att dokumentationen innehåller erforderliga bruksanvisningar för slutkunden		
8.	Service	Ifall service skall ingå t.ex. vid motordrift kontrollera dokument om detta.		
9.	Städning	Allmän översyn		
10.	Överlämning	Kontrollera att informationen är komplett och att alla som behöver den erhåller kopia.		



DEMEX

SET BOUNDARIES

KONTAKT

info@demex.se
+46 371-33 540

www.demex.se